



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

- ๑.เพื่อปรึกษาหารือ ในการพิจารณาเครื่องมือ กำหนดแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ๒.เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)
- ๓.เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- ๔.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ในวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ผู้มาประชุม จำนวน ๙ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ- สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------|
| ๑ | นายสมาน เพชรจันทร์ | ประธานกรรมการ | สมาน เพชรจันทร์ | |
| ๒ | นายนอม เหลาชัย | กรรมการ | นอม เหลาชัย | |
| ๓ | นายจิริยุทธ์ แสงมณี | กรรมการ | จิริยุทธ์ แสงมณี | |
| ๔ | นางพิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา | กรรมการ | พิชญ์พิมล พันธุ์ยุรา | |
| ๕ | นางสาวธิจิมา ยาวไธสงค์ | กรรมการ | ธิจิมา ยาวไธสงค์ | |
| ๖ | นายสุรสีห์ ไชยสงคราม | กรรมการ | สุรสีห์ ไชยสงคราม | |
| ๗ | นางสาวปารีชาติ พรุนะพรหม | กรรมการ | ปารีชาติ พรุนะพรหม | |
| ๘ | นายอุเทน เวียงคำ | กรรมการ/เลขานุการ | อุเทน เวียงคำ | |
| ๙ | นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ | ผู้ช่วยเลขานุการ | เกศรินทร์ จิตตฤทธิ | |

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๔ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ- สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|----------|----------------------|---------|----------|
| ๑ | นายอำพร พรหมงาม | กรรมการ | |
| ๒ | นายอุดม บุราณรัมย์ | กรรมการ | |
| ๓ | นางจิรพันธ์ อรรถโยโค | กรรมการ | |
| ๔ | นายแดง สร้อยทอง | กรรมการ | |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสมาน เพชรจันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสมาน เพชรจันทร์
ประธาน

วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

นายสมาน เพชรจันทร์
ประธาน

รับรองการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
(การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนท้องถิ่น)

รับรองการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ รับรอง (คะแนนเป็นเอกฉันท์)
ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายสมาน เพชรจันทร์
ประธานที่

๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ กำหนดแนวทาง เครื่องมือ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เชิญผู้ช่วยเลขานุการ นำเรียนที่ประชุมครับ

นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ (ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)) กล่าว เรียน ท่านประธาน ท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพ ดิฉันนางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอนำเรียนที่ประชุมดังนี้ค่ะ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓) และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)ข้อ ๑๔ (๕) ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๑๐.๓/ว๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓.๑คณะกรรมการติดตามประชุม เสนอ ผู้บริหารท้องถิ่น (ภายในเดือน ธันวาคม)

๓.๒ ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศให้ประชาชนทราบ

๓.๓ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอ สภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นประชุม เสนอความเห็น ส่งกลับผู้บริหารท้องถิ่น

๓.๔ ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งรายงานต่อ คณะกรรมการพัฒนา

๓.๕ คณะกรรมการพัฒนา ประชุม ส่งรายงานกลับ ผู้บริหารท้องถิ่น

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะซึ่งฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการได้แจ้งไปยังหน่วยงาน กอง สำนัก ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และนำข้อมูลจากระบบอีแพน มา ประมวลผล ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้การติดตามได้มีการสอบถามทำแบบสำรวจ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) และโครงการ นั้นด้วย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบขอให้ที่ประชุมเพื่อ พิจารณา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑.๑.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------|---|------------|--------------|
| ๑ | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐ | ๑๘.๘๘ |
| ๒ | การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ | ๒๐ | ๑๘.๓๘ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | (๖๐) | |
| ๓.๑ | ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี | ๕ | ๔.๗๕ |
| ๓.๒ | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ๕ | ๔.๗๕ |
| ๓.๓ | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ๕ | ๔.๗๕ |
| ๓.๔ | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ๕ | ๔.๘๘ |
| ๓.๕ | ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด | ๕ | ๔.๖๓ |
| ๓.๖ | ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕ | ๔.๕๐ |
| ๓.๗ | วิสัยทัศน์ | ๕ | ๔.๖๓ |
| ๓.๘ | กลยุทธ์ | ๕ | ๔.๒๕ |
| ๓.๙ | เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | ๕ | ๔.๑๓ |
| ๓.๑๐ | จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | ๕ | ๔.๖๓ |
| ๓.๑๑ | แผนงาน | ๕ | ๔.๖๓ |
| ๓.๑๒ | ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ | ๕ | ๔.๕๐ |
| รวมคะแนน | | ๑๐๐ | ๙๒.๒๕ |

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๒๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๒.๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๙๐ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๒๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ จำนวน ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม จำนวน ๓๐ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

จำนวน ๑๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจำนวน ๑๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จำนวน ๓ โครงการ

๑.๒.๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-------|--|-----------|-------------|
| ๑ | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๙.๖๓ |
| ๒ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๙.๑๓ |
| ๓ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๘.๗๕ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา | ๕ | ๔.๗๕ |
| ๕ | โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย | ๓๐ | ๒๗.๘๘ |
| | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๕.๔ มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | ๕ | ๔.๗๕ |
| | ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๓๕ | ๓๑.๓๘ |
| | ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นได้นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน | ๕ | ๔.๖๓ |
| | ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านบริหาร | ๕ | ๔.๗๕ |

| | | | |
|-----|--|------------|--------------|
| | จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | | |
| ๖.๔ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ | ๕ | ๔.๒๕ |
| ๖.๕ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๕ | ๔.๓๘ |
| ๖.๖ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๕ | ๔.๓๘ |
| ๖.๗ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ | ๕ | ๔.๓๘ |
| | - | ๖๕ | - |
| | รวมคะแนน | ๑๐๐ | ๙๑.๕๐ |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ได้คะแนนร้อยละ ๙๑.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (นำข้อมูลมาจากแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๕๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | โครงการตามแผนพัฒนา | | ดำเนินการจริง | |
|---|---|--------------------|------------|---------------|-----------|
| | | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา :งานก่อสร้าง แผนงานเคหะและชุมชน : งานไฟฟ้าและประปา | ๙๓ | ๕๘,๖๔๓,๐๐๐ | ๑๒ | ๖,๙๕๖,๒๘๖ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | แผนงานการเกษตร :งานส่งเสริมการเกษตร | ๘ | ๕๑๐,๐๐๐ | ๓ | ๒๙๕,๕๔๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | แผนงานรักษาความสงบภายใน :งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน แผนงานรักษาความสงบภายใน | ๕๐ | ๔,๑๙๐,๐๐๐ | ๒๔ | ๑,๓๖๔,๘๖๔ |

| | | | | | |
|---|--|----|------------|----|-----------|
| | <p>: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>: งาน บริหาร ทั่ว ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</p> <p>แผนงานสาธารณสุข</p> <p>:งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</p> <p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :</p> <p>งาน ส่ง เสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</p> <p>แผนงาน สังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</p> | | | | |
| <p>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> | <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>:งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>:งานระดับก่อนวัยเรียน</p> <p>แผนงานการศึกษา</p> <p>:งาน การ ศึกษา ไม่กำหนด</p> <p>แผนงานการศาสนา</p> <p>วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>แผนงานการศาสนา</p> <p>วัฒนธรรม และนันทนาการ :งานกีฬาและนันทนาการ</p> | ๔๙ | ๑๓,๑๓๔,๘๕๒ | ๑๗ | ๔,๗๓๓,๒๔๖ |
| <p>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</p> | <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>:งานบริหารทั่วไป</p> <p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>:งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> <p>แผนงานบริหารงาน</p> | ๑๘ | ๒,๕๖๕,๐๐๐ | ๑๑ | ๒๑๗,๐๐๐ |

| | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| | ทั่วไป งานบริหารงานคลัง | | | | |
| ๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม | แผนงานการเกษตร :งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และประปา แผนงานเคหะและชุมชน :งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แผนงานเคหะและชุมชน :งานบำบัดน้ำเสีย | ๑๐ | ๔,๑๙๐,๐๐๐ | ๐ | ๐ |
| รวม | | ๒๒๘ (๑๐๐) | ๘๓,๒๒๔,๘๕๒ (๑๐๐) | ๖๗ ๒๙.๓๘ | ๑๓,๕๖๖,๙๓๖ (๑๖.๓๐) |

๑.๔ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

๑. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดำเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ) เช่นการส่งมอบพื้นที่ให้ถูกต้องในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคนและสังคม

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินตามโครงการ ได้ครบทุกหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทำงานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ อีกทั้งยังมีบางแห่งที่ยังดำเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๑. ส่งเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง โดยการนำวินัยเชิงบวกของผู้ดูแลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทศนคติในการดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสมในชีวิต ประจำวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

๒. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

ในพื้นที่เห็นควรบริหารจัดการขยะแหล่งทิ้งขยะให้ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการและสามารถควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล เห็นควรพิจารณาดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายทุกปีทุกหมู่บ้าน

๒.๑ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |
|--------------------|---|--------------|
| ๑ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๒๑ |
| ๒ | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | ๖ |
| ๓ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม | ๓๐ |
| ๔ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | ๑๘ |
| ๕ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๒ |
| ๖ | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๓ |
| รวมทั้งสิ้น | | ๙๐ |

๒.๒ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๒.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

| ลำดับ | กรอบการดำเนินงาน | วัน/เดือน/ปี |
|-------|--|-------------------------------|
| ๑ | ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา | ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ |
| ๒ | ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา | ทุกไตรมาส |
| ๓ | รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเพื่อดำเนินการต่อไป | ภายในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ |
| ๔ | ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ | ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ |

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| ๕ | แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป | ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-มกราคม ๒๕๖๗ |
|---|--|------------------------------------|

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๒.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท

คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบ มีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๒.๓.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาหมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๒.๔ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้นแบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจอย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น ทั้งหมด ๕๒ ตาราง

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

แนบท้ายรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|--------------------|
| ๑ | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง สูบจ่ายตรง หอถังสูง ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๖,๒๖ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๓๒๕,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตาหมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า | ๑๖๔,๕๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | |
|---|---|---------|--------------------|
| | ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางจากบ้าน นายเปลี่ยน อาษากิจ ถึง นานายอำนาจทอง จันทร์ หมู่ที่ ๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตาม แบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางจากบ้าน วัดบ้านยานาง ถึง บ้านนายอุดม สมรูป หมู่ที่ ๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๒๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนยูงหมู่ที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางจากบ้าน นายเดือน ศรีนนท์ ถึงนายพรชัยกาลอินทร์ หมู่ที่ ๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๒๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ ทางทั้งสองข้าง ช้างละ ๐.๑๕ เมตร จากที่ นานายวาศักดิ์ พลอามาตย์ ถึง โรงเรียน บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ พร้อมติดตั้งป้าย โครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๘๕,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|--------------------|
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทางจากที่นางนงบุญทัน หลูโอบม ถึง บ้าน นางเทียนอินโสภา หมู่ที่ ๘ พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๔๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | |
|----|---|---------|--------------------|
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากสวนนางสังวาลย์ พลอาษา ถึง สวนนางอ่อนสา พงษ์หนองพอก หมู่ที่ ๑๕ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๘.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายคำ พันธุ์ ผดดาวรรณ์ ถึงบ้านนายทองสุข ทวีพันธ์ หมู่ที่ ๔ | ๔๙,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๐๔.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทางจากสวนนางนงเยาว์ ไชยสงคราม ถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๖๔,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๖๒.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ ทางจากถนนหลวงชนบท ๓๐๐๓ ถึง บ้าน ถนนหมู่บ้านเส้นกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๑ | ๓๓,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|--------------------|
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายชัยณรงค์ เณนาคะ ถึง บ้านนายบุญล้วน เพชรจันทร์ ถึง บ้าน หมู่ที่ ๑๙ | ๕๙,๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านริมบึงหมู่ที่ ๑๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากที่นางสาววงค์สมศักดิ์ ถึง สวนนายกิงใจ แสงวงศ์ หมู่ที่ ๑๙ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้ายรา | ๑๐๐,๕๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จากบ้านนายสงบ สุวรรณวงษ์ ถึงบ้านนายจรัสหาญคำภา หมู่ที่ ๒๔ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๕๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง จากทางแยกนายทรงเดช บัวไชยยา ถึง ที่สาธารณหนองตาลอง หมู่ที่ ๑๒ | ๓๖,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคันดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านดอนกวาง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า | ๑๔๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | ๒,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ จากที่น่านางโสภา จันทร์สุวรรณ ถึง นานายชัยนิยม รวยชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๖พร้อมวางท่อระบาย ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ จุด จุดละ ๗ ท่อน จำนวน ๒๘ท่อน ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | | |
|--|---|--|--|

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|--------------------|
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โคกสาย หมู่ที่ ๔ (กองการศึกษา)ยาว ๑๗๕.๕๐ เมตร ประตูรั้ว ๕ เมตร ตำบล เมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๓๗๒,๕๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๗ (กองการศึกษา) ยาว ๓๖.๕๐ เมตร ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดตาม แบบแปลนที่กำหนด | ๗๙,๕๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๑๘ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง จาก บ้านนายสำราญ สิงห์ซาดา ถึงบ้านนาย ประยูร พัดนาท หมู่ที่ ๑๘ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๗๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทางจากบ้านนางบัวสอน พลอามาตย์ ถึง บ้านนายสมพงษ์ บุราณ รัมย์ หมู่ที่ ๑๗ ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย | ๑๑๒,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | |
|----|---|---------|--------------------|
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๔ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางจาก บ้านนางบุญเพ็ง ไชยสงคราม ถึงสวน นายดาวเรือง อินทวงศ์ หมู่ที่ ๑๔ พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๔,๗๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|----|---|---------|--------------------|

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|--------------------|
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนบ่อ,บ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ ๙ หมู่ที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๖๘ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐*๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อพร้อมฝาปิด คสล จากบ้านนางสุวรรณ ศรีสรรางาม ถึง บ้านนายอำพรพรหมงาม หมู่ที่ ๙,๒๓ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๓๓๐,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๙๕.๐๐ ตารางเมตร จากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายสมบัติ มากมี หมู่ที่ ๒๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | ๑๖๕,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่างี้หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ | ๑๖๔,๗๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | |
|----|---|---------|--------------------|
| | เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๓๐๔.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางจากบ้านนางพุด ราชอาณาจักร ถึง บ้านนายไพฑูรย์ จันทรเสน หมู่ที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย | | |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๗๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง จากบ้าน นายพุด สมภักดี ถึง คลองทัพป่าจิก หมู่ที่ ๔ ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย | ๑๐๕,๑๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|--|----------|---|
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๒๐๓.๘๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง จากโรงสีข้าว ถึง ที่นางนางพวง สุขลีลาสาร หมู่ที่ ๗พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๑๔๕,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีนครเตา หมู่ที่ ๑๒ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอดเส้นทาง จากบ้านนายสมใจ อาซากิจ ถึง บ้านนายนวล บังวิเศษ หมู่ที่ ๑๒ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด | ๑๐๖,๘๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ กว้าง ๕.๐๐ | ๑๒๘,๙๐๐ | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดปัญหาส่งมอบพื้นที่ |

| | | | |
|---|--|---------|----------------------|
| | เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒,๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบตลอด เส้นทาง จากที่นายนายสาคร จำปา ถึง นายนายสุ พจน์ ประมาลา หมู่ที่ ๒๑ พร้อมวางท่อระบาย มอก ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จุดละ ๗ ท่อน จำนวน ๓จุด รวม ๒๑ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ มาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่กำหนด | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ชั้น (กองคลัง) ขนาด ๑ ชั้น กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเตา | ๒๗๔,๐๐๐ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ดำเนินการ ๒๗ โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ | | | |

ประเภทกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|--|
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำ อ้อม หมู่ที่ ๖ จากศาลาาสะพานอง กระโดน ถึงบ้านนายหล่อง จงใจงาม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๘ ตรม. พร้อมป้ายโครงการ | ๒๐๓,๐๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้ว (ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้ำอ้อม พัฒนา หมู่ที่ ๒๖ จากบ้านน้ำอ้อมพัฒนา ม.๒๖ ถึง บ้านโนนจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตรม. | ๗๖,๐๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้ว (ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์ ชัย หมู่ที่ ๒๐ จากบ้านนางทองอินทร์ สิทธิดา ถึงนาง บุญมี ไชยสงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ ปริมาณ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๑๖ ตรม. | ๖๔,๐๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้ว (ธันวาคม ๒๕๖๖) |

| | | | |
|---------------|--|---------------------------|--|
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑ จากสวนนายบุญหลั่น ไชยสงคราม ถึง นางเกี้ยว รามมะมะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการ | ๑๕๕,๕๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้ว (ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๒ จากบ้านนายพันธ์ พรเสนา ม.๑๒ ถึง เขตแดนบ้านหัวช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๗.๕๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการ | ๒๓๘,๕๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้ว (ธันวาคม ๒๕๖๖) |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คันดิน บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จากแยกที่นางางตัน นากลาง ถึงถนนเส้น๓๐๓ (หนองกก-เมืองเตา) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร มีพื้นที่ ดินถมไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ลบม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๔๙,๘๐๐ (งบข้อบัญญัติ) | บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กันเงินยังไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗ | โครงการล้อมรั้วลวดหนาม เสา คสล. หนองบึงใหญ่ บ้านริมบึง หมู่ที่ ๑๙ ระยะทาง ๑,๖๔๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๕,๐๐๐ (งบข้อบัญญัติ) | บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กันเงินยังไม่ได้ดำเนินการ |
| รวม ๗ โครงการ | | ๑,๒๓๑,๘๐๐ | |

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

(งานขยายเขตไฟฟ้า)

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|------------|---|
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโนนยุง หมู่ที่ ๒๑ จุดที่ ๑ จากบ้านสามแยกโนนม่วง ถึง วัดสว่างศรีศรัทธารธรรม ระยะทาง ๓๕๐ เมตร จำนวนเสา ๙ ต้น จุดที่ ๒ จากบ้านสามแยกประปา ถึง คลองลำห้วยหว่า ระยะทาง ๗๐๐ เมตร จำนวนเสา ๑๘ ต้น | ๑๗๘,๒๒๔.๕๐ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๒ | ๒.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสาย | ๕๔,๗๖๗.๑๒ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน |

| | | | |
|-------|--|-----------|---|
| | พาด บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๗ จากบ้านนายทองพูล ศรีธรรมมา ถึงบ้านนางสุรัตน์ บุราณมย์ ถนนหนองเลิง-ก่างกี ระยะทาง ๑๐๐ เมตร จำนวนเสา ๕ ต้น บ้านเมืองเตา หมู่ที่ ๑๗ | | ภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๓ | ๓.โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนายทองปาน พรหมงาม ถึงที่บ้านนางเหลา สร้อยทอง ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จำนวนเสา ๕ ต้น บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ | ๕๓,๕๖๙.๗๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| ๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ จากบ้านนายพุทธสมภักดิ์ ถึงที่นายนายเดือน วงอมาตย์ ระยะทาง ๑๒๐ เมตร จำนวนเสา ๓ ต้น บ้านโคกสาย หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๔๙,๕๓๐.๖๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |

ประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(งานขยายเขตไฟฟ้า)

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|--|------------|---|
| ๕ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ จุดที่ ๑ จากบ้านนางหัด อาซากิจ ถึงบ้านนางสวย แสงคำดี ระยะทาง ๑๒๐ เมตร จำนวนเสา ๓ ต้น จุดที่ ๒ จากบ้านนายสุจินต์ สุขพรประเสริฐ ถึงบ้านนายชล พลอมาตย์ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร จำนวนเสา ๕ ต้น บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕ | ๑๒๓,๒๘๕.๕๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๖ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒จากบ้านนายสุพรรณ บุญหมั่น ถึงโนนวัดป่าโนนน้ำอ้อม ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จำนวนเสา ๒๐ ต้น บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ | ๗๐,๘๙๗.๑๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๗ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดและลงหม้อแปลง ๓ เฟส บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ จากบ้านโนนจาน ถนน ๓๐๐๓ ถึงคลองอีสานเขียว ระยะทาง ๙๐๐ เมตร จำนวนเสา ๒๓ ต้น บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๗ | ๔๖๐,๓๘๐.๐๒ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ๘ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ จุดที่ ๑ จากบ้านนายวัฒนา วงศ์อมาตย์ ถึงบ้านนางน้อย | ๘๐,๗๖๘.๗๙ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. |

| | | | |
|--------------|--|---------------------|---|
| | วงศ์อำมาตย์ ระยะทาง ๘๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น จุดที่ ๒ จากบ้านนายแดง สร้อยทองถึงบ้านนายสมดี รามมะมะ ระยะทาง ๑๒๐ เมตร จำนวนเสา ๓ ต้น จุดที่ ๓ จากบ้านนางเรืองฤทธิ์ ประทุมทองถึงนายนายสมบูรณ์ รามมะมะ ระยะทาง ๔๐ เมตรจำนวนเสา ๑ ต้น บ้านผักสัง หมู่ที่ ๘ | | ๒๕๖๖ |
| ๙ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางสาวนันทนา คำบุตดี ถึง สระหนองใหญ่ ระยะทาง ๖๐๐ เมตร จำนวนเสา ๑๕ ต้น บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๑๗๕,๐๓๗.๔๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
| ๑๐ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาด บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ จากบ้านนางดวงตา ศรีจันทา ถึง ลำห้วยห้วย ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร จำนวนเสา ๒๐ ต้น บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๒๓ | ๑๒๕,๘๒๔.๙๓ | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอยักษ์ภูมิพิสัย บัญญัติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ |
| | รวม ๑๐ โครงการ | ๑,๓๗๒,๒๘๖.๐๕ | |

**ประเภทงบอุดหนุนเฉพาะกิจ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------|------------------------------------|
| ๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๕,๑๕ ตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๔๖๗ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๓๓๕ ตารางม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๓,๖๙๘,๐๐๐ | เม.ย.-ก.ย.๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place Recycling | ๑,๘๘๖,๐๐๐ | เม.ย.-ก.ย.๖๖ |

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| บ้านโนนแคน – บ้านผักสัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่าแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๕ ตารางเมตร (รวมไหล่ทาง) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| รวม ๒ โครงการ | ๕,๕๘๔,๐๐๐ | |

**ประเภทงบอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหลือจ่าย)
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|----------------------|---|------------------|---|
| ๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี pavement In-place Recycling บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ ถึง บ้านน้ำอ้อมพัฒนา หมู่ที่ ๒๖ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๖๒๕,๐๐๐ | ลงนามในสัญญา ๒๖ ต.ค.๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| ๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี pavement In-place Recycling บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๑๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๘๘๕,๐๐๐ | ลงนามในสัญญา ๑ พ.ย.๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| รวม ๒ โครงการ | | ๑,๕๑๐,๐๐๐ | |

รวมดำเนินโครงการ ๕๐ โครงการ

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-------|---|-----------|--------------------|
| ๑ | โครงการซ่อมแซมถนน บ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด บดทับ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด ถนนสายทาง บ้านบ้านโนนจาน หมู่ที่ ๒๒ - สะพานลำปลับปลา | ๑๗๕,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๔๑,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากที่น่านางรุ่งธิวา พลอามาตย์ ถึง นางหัต สากแก้ว วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอกชั้น๓. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๓๒.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๓๖,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๑๖,๑๙๕.๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕ | โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ จากที่น่านางรุ่งธิวา พลอามาตย์ ถึง นางหัต สากแก้ว วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอกชั้น๓. ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๓๒.๐๐ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างภายใน ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒.๐๐ บ่อ พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม | ๗๗,๘๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ลำดับ | โครงการ | งบประมาณ | หมายเหตุ |
|---------------------|--|----------|--------------------|
| ๖ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๒๔ จากบ้านนายอำนาจ ชูเนตร ถึง บ้านนายสงบ สุวรรณวงศ์ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดป้ายโครงการตามแบบ | ๑๑๔,๐๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗ | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเลิง หมู่ที่ ๑๗ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (จำนวน ๕ จุด) ถนนสายทาง บ้านหนองเลิง – ถนน สามแยกศาลเจ้าพ่อศรีนครเตา | ๗๑,๙๐๐ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ดำเนินการ ๗ โครงการ | | ๕๓๑,๘๙๖ | |

รวมดำเนินการทั้งสิ้น ๕๗ โครงการ

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรากฏตามที่แนบมานี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ แบบละเอียด และเอกสาร ประมวลผลการดำเนินโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ (ผู้ช่วยเลขานุการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)) กล่าว

การประเมินความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้เป็น เครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีทั้งหมด ๖ ด้าน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด ๙ ประเด็น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๑.๑ การก่อสร้าง พื้นฟู บำรุงรักษาถนนและผิวจราจรสำหรับการคมนาคมขนส่ง
- ๑.๒ การขยาย พัฒนา ปรับปรุงเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
- ๑.๓ การก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
- ๑.๔ การพัฒนา ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ๑.๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน ซ่องลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
- ๒.๒ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าว
- ๒.๓ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
- ๒.๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
- ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๓.๒ ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย การควบคุมและระงับโรคติดต่อ
- ๓.๓ สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
- ๓.๔ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๔.๑ ส่งเสริมการศึกษา
- ๔.๒ ส่งเสริมด้านการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๕.๑ พัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารงานสำนักงานและการมีกองร่วมของประชาชน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

- ๖.๑ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๒ ส่งเสริมและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๓ บำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๖.๔ ส่งเสริมการปลูกป่า

๑. วิธีการประเมิน

๑.๑ กำหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล)

- กำหนดแบบประเมินความพึงพอใจ

➤ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- สุ่มประเมินประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาทั้ง ๒๖ หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คนๆ ละ ๑ ชุด รวมเป็น ๒๖๐ คน

๑.๒ กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

- ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ สํารวจในช่วงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ดำเนินการประเมิน

- ลงพื้นที่และทำการสุ่มประเมินประชากร

| ชื่อบ้าน | จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ทำแบบประเมิน |
|---------------|---|
| บ้านเมืองเตา | ๑๐ |
| บ้านยานาง | ๑๐ |
| บ้านโนนยุง | ๑๐ |
| บ้านโคกสาย | ๑๐ |
| บ้านหนองฮี | ๑๐ |
| บ้านน้ำอ้อม | ๑๐ |
| บ้านโนนจาน | ๑๐ |
| บ้านผักสั่ง | ๑๐ |
| บ้านโนนบ่อ | ๑๐ |
| บ้านก่างกี | ๑๐ |
| บ้านเมืองเตา | ๑๐ |
| บ้านศรีนครเตา | ๑๐ |
| บ้านโนนยาง | ๑๐ |
| บ้านเมืองเตา | ๑๐ |
| บ้านหนองฮี | ๑๐ |
| บ้านดอนกวาง | ๑๐ |
| บ้านหนองเลิง | ๑๐ |
| บ้านเมืองทอง | ๑๐ |
| บ้านริมบึง | ๑๐ |
| บ้านโพธิ์ชัย | ๑๐ |

| | |
|------------------|----|
| บ้านโนนยุง | ๑๐ |
| บ้านโนนจาน | ๑๐ |
| บ้านโพธิ์ทอง | ๑๐ |
| บ้านแสนสุข | ๑๐ |
| บ้านศรีนครเตา | ๑๐ |
| บ้านน้ำอ้อมพัฒนา | |

๑.๔ เก็บรวบรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน

- เก็บรวบรวมแบบประเมินทั้งหมด ๒๖๐ ชุด
- บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด ๒๖๐ ชุด

๑.๕ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน

๑.๕.๑ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ทำแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ

๑.๕.๒ วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการดำเนินงานฯ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็นการประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด โดยการหาค่าความพึงพอใจ ดังนี้

๑) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ ๑๔๐,๔๐๐ คะแนน
(๒๖ x ๑๐ x ๒๖๐)

| | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ๑.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๒๘,๐๘๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๑.๒) ระดับคะแนน | ๒๘,๐๘๑ - ๘๔,๒๔๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๑.๓) ระดับคะแนน | ๘๔,๒๔๑ - ๑๔๐,๔๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์}}$$

๒) ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๑๔๐,๔๐๐ คะแนน
(๒๖ x ๑๐ x ๒๖๐)

| | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ๒.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๒๘,๐๘๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๒.๒) ระดับคะแนน | ๒๘,๐๘๑ - ๘๔,๒๔๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๒.๓) ระดับคะแนน | ๘๔,๒๔๑ - ๑๔๐,๔๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$$

๓) ตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์

- คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา ๑๔๐,๔๐๐ คะแนน
(๒๖ x ๑๐ x ๒๖๐)

| | | |
|-----------------|------------------|---------------------|
| ๓.๑) ระดับคะแนน | ๐ - ๒๘,๐๘๐ | คะแนน ระดับ ไม่พอใจ |
| ๓.๒) ระดับคะแนน | ๒๘,๐๘๑ - ๘๔,๒๔๐ | คะแนน ระดับ พอใจ |
| ๓.๓) ระดับคะแนน | ๘๔,๒๔๑ - ๑๔๐,๔๐๐ | คะแนน ระดับ พอใจมาก |

- การคำนวณหาค่าร้อยละ ดังนี้

$$\text{ร้อยละของความพึงพอใจในแต่ละประเด็นฯ} = \frac{\text{คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็นการพัฒนา} \times ๑๐๐}{\text{คะแนนความพึงพอใจเต็มทั้งหมดในแต่ละประเด็นการพัฒนา}}$$

(๑๔๐,๔๐๐ คะแนน)

๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน จำนวน ๒๖๐ คน

| | |
|--------------|--------------|
| ๑.๑ เพศ ชาย | จำนวน ๑๑๕ คน |
| ๑.๒ เพศ หญิง | จำนวน ๑๔๕ คน |

๒. อายุ

| | |
|------------------------|--------------|
| ๒.๑ ต่ำกว่า ๒๕ ปี | จำนวน ๑๓ คน |
| ๒.๒ ระหว่าง ๒๕ - ๔๐ ปี | จำนวน ๒๒ คน |
| ๒.๓ ระหว่าง ๔๑ - ๖๐ ปี | จำนวน ๑๓๖ คน |
| ๒.๔ มากกว่า ๖๐ ปี | จำนวน ๘๙ คน |

๓. การศึกษา

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ๓.๑ ต่ำกว่าประถม/ประถมศึกษา | จำนวน ๑๘๖ คน |
| ๓.๒ มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเท่า | จำนวน ๖๖ คน |
| ๓.๓ ปริญญาตรี | จำนวน ๘ คน |
| ๓.๔ สูงกว่าปริญญาตรี | จำนวน ๐ คน |

๔. อาชีพ

| | |
|--|--------------|
| ๔.๑ รับราชการ | จำนวน ๒ คน |
| ๔.๒ รับจ้าง/เกษตรกร | จำนวน ๒๒๒ คน |
| ๔.๓ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | จำนวน ๑๘ คน |
| ๔.๔ นักเรียน/นักศึกษา | จำนวน ๑๐ คน |
| ๔.๕ อื่นๆ | จำนวน ๘ คน |

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินความพึงพอใจ

๒.๑ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๔๐,๔๐๐ คะแนน) ๙๐*๑๐*๒๖ | ระดับ ความพึงพอใจ |
|---|---|----------------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๓๐,๑๕๐ | พอใจมาก |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | ๑๓๐,๑๕๘ | พอใจมาก |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม | ๑๓๐,๑๔๐ | พอใจมาก |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | ๑๓๐,๒๘๔ | พอใจมาก |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๑๒๕,๕๕๐ | พอใจมาก |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑๒๗,๑๔๑ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๑๔๐,๔๐๐ คะแนน) ๙๐*๑๐*๒๖ | | พอใจมาก |

๒.๒ สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) | | |
|---|----------------------|------|---------|
| | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๙๒.๗ | - | - |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ | ๙๒.๗๑ | - | - |
| ๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคม | ๙๒.๖๙ | - | - |
| ๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม | ๙๒.๗๙ | - | - |
| ๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | ๘๙.๔๒ | - | - |
| ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๙๐.๕๖ | - | - |
| ภาพรวม | ๙๑.๘๑ | | |

๒.๓ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๒๓,๔๐๐ คะแนน) | ระดับ ความพึงพอใจ |
|---|---|----------------------|
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๒๑,๕๐๐ | พอใจมาก |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๒๐,๖๑๒ | พอใจมาก |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๒๒,๕๐๑ | พอใจมาก |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๒๐,๔๕๓ | พอใจมาก |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๑,๖๕๗ | พอใจมาก |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๒๐,๔๕๖ | พอใจมาก |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๒๒,๓๕๔ | พอใจมาก |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๒๒,๔๘๙ | พอใจมาก |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๒๒,๑๗๘ | พอใจมาก |
| รวม (เต็ม ๒๑๐,๖๐๐ คะแนน) | ๑๙๔,๒๐๐ | พอใจมาก |

๒.๔ สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมทั้งหมด)

| ประเด็นการพัฒนา | ระดับความพึงพอใจ (%) | | |
|---|----------------------|------|---------|
| | พอใจมาก | พอใจ | ไม่พอใจ |
| ๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | ๙๒ | - | - |
| ๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | ๘๘ | - | - |
| ๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | ๙๖ | - | - |
| ๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | ๘๗ | - | - |
| ๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๙๓ | - | - |
| ๖. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | ๘๗ | - | - |
| ๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา | ๙๖ | - | - |
| ๘. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | ๙๖ | - | - |
| ๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | ๙๕ | - | - |
| ภาพรวม | ๙๒ | | |

มติที่ประชุม รับทราบ

นายสมาน เพชรจันทร์

ประธานที่ประชุม

กรรมการท่านใดมีข้อเสนอนะ หรือข้อสังเกตเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายสุรสีห์ ไชยสงคราม (กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าว ตามรายงานที่ผู้ช่วยเลขานุการได้รวบรวมเรียบเรียงอีกทั้ง คณะกรรมการได้ร่วมกิจกรรม โครงการ ได้สอบถามความพึงพอใจจากประชาชนในการรับ บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาได้ดำเนินโครงการนั้น ผู้ช่วยได้สรุป รายงานมาให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ซึ่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อย จากรายงานนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาจะได้รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ทราบจะได้พัฒนาต่อไป
ครับ

นายสมาน เพชรจันทร์ ขอบคุณท่านสุรสีห์ ไชยสงคราม เป็นอย่างยิ่งครับ
ประธานที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่นๆ

นายสมาน เพชรจันทร์ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ
ประธานที่ประชุม

นายสุร
สีห์ ไชย
สงคราม ในส่วนงานขยะมูลฝอยต่างๆและสิ่งปฏิกูลที่เป็นปัญหา ที่ยังไม่มีที่ทิ้งแบบถูกสุขลักษณะ
และถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนการพ่นหมอกควันอยากให้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ดำเนินการพ่นหมอกควันให้สม่ำเสมอตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ

นางสาว
ธิริมา
ยาวไธ
สงค์ ดิฉันเห็นด้วยกับท่านสุรสีห์ ไชยสงครามค่ะ ชาวบ้านถาม รพ.สต. เรื่องการพ่นยุง
เพราะปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น ออกพ่นหมอกควันน้อยเกินไปค่ะ

นาย
สมาน
เพชร
จันทร์ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือเรื่องที่จะหารือที่ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ) เกศรินทร์ จิตตฤทธิ ผู้จัดรายงานการประชุม
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน /ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ) อุเทน เวียงคำ ผู้ตรวจ/ผู้เห็นชอบ
(นายอุเทน เวียงคำ)

เลขานุการ/กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

(ลงชื่อ) สมาน เพชรจันทร์ ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม
(นายสมาน เพชรจันทร์)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖

- ๑.เพื่อปรึกษาหารือ ในการพิจารณาเครื่องมือ กำหนดแนวทาง ในการติดตามและประเมินผลแผนติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
- ๒.เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบเดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)
- ๓.เพื่อกำหนดแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
- ๔.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และฉบับแก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ในวัน ที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา



ลงชื่อ...เกศรินทร์ จิตตฤทธิ.....

(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ลงชื่อ...เกศรินทร์ จิตตฤทธิ.....
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ลงชื่อ...เกศรินทร์ จิตตฤทธิ.....
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



ลงชื่อ...เกศรินทร์ จิตตฤทธิ.....
(นางสาวเกศรินทร์ จิตตฤทธิ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน